

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

งบประมาณ

งบประมาณ ๖๒,๕๘๕.๖๖๗๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๕๐,๑๖๘.๘๘๘๘ ล้านบาท ร้อยละ ๘๐.๑๖



เป้าหมายของโครงการ

ผลการดำเนินงาน

- ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๒๖๑ รายการ
- แหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๖๐๘ แห่ง
- การจัดการงานชลประทาน ๕๕๑ รายการ
- งานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๐๑ แห่ง
- บริหารจัดการน้ำชลประทาน ร้อยละ ๑๐๐
- การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ๘๙๘ ตัน
- งานปรับปรุงงานชลประทาน ๓๕๙ รายการ

- ผลงาน ๑๐๔ รายการ (๓๙.๘๕%) พื้นที่ ๒๒๑,๒๖๐ ไร่
- แล้วเสร็จ ๒๘๙ แห่ง (๔๗.๕๓%) พื้นที่ ๑๒๐,๖๘๘ ไร่
- ผลงาน ๔๔๔ รายการ (๘๐.๕๘%) พื้นที่ ๓๖.๐๔ ล้านไร่
- ผลงาน ๗๑ แห่ง (๗๐.๓๐%) รับประโยชน์ ๖๙,๑๒๐ ราย
- ผลงานร้อยละ ๑๐๐
- ผลงาน ๑,๐๖๙.๔๒ ตัน (๑๑๙.๐๙%)
- ผลงาน ๒๔๓ รายการ (๖๗.๖๙%) พื้นที่ ๕๐๐,๕๑๑ ไร่

- จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๐๐ แห่ง พื้นที่ ๘๘,๙๙๑ ไร่ เกษตรกร ๗,๒๓๐ ครัวเรือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๔ แห่ง (๙๔.๐๐%)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ แห่ง (๕.๐๐%)
- พื้นที่ ๗๓,๒๓๒ ไร่ (๘๒.๒๙%)
- เกษตรกร ๖,๗๐๕ ครัวเรือน (๙๒.๗๔%)

- ป้องกันการชะล้างพังทลายดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๘,๑๖๐ ไร่

- ดำเนินการได้ ๑ แห่ง ครบตามเป้าหมาย พื้นที่ ๘,๑๖๐ ไร่

- ปฏิบัติการฝนหลวง ๒๓๐ ล้านไร่
- ปริมาณน้ำฝน ๑,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่เกษตรได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๘๐

- ดำเนินการได้ ๑๘๙.๐๗ ล้านไร่ ร้อยละ ๘๒.๒๐
- ปริมาณน้ำฝน ๑,๒๕๖.๑๖ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ๗๘.๕๑
- ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๒๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕




๑. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ พัฒนา แหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ



๒. เพื่อจัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ที่สมบูรณ์ โดยการ จัดระบบ ชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียง ในไร่นา และปรับระดับพื้นที่ดิน



๓. เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดิน อย่างมีประสิทธิภาพ



๔. เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงและตัดแปรสภาพอากาศ เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนกักเก็บน้ำ ในการบรรเทาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป

แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ : กรมชลประทาน

งบประมาณ

งบประมาณ ๖๒,๒๒๐.๑๕๕๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๙,๘๔๗.๒๑๔๒ ล้านบาท ร้อยละ ๘๐.๑๑



เป้าหมายของโครงการ

ผลการดำเนินงาน

- ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๒๖๑ รายการ
- แหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๖๐๘ แห่ง
- การจัดการงานชลประทาน ๕๕๑ รายการ
- งานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๐๑ แห่ง
- บริหารจัดการน้ำชลประทาน ร้อยละ ๑๐๐
- การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ๘๙๘ ตัน
- งานปรับปรุงงานชลประทาน ๓๕๙ รายการ

- ผลงาน ๑๐๔ รายการ (๓๙.๘๕%) พื้นที่ ๒๒๑,๒๖๐ ไร่
- ผลงาน ๒๘๙ แห่ง (๔๗.๕๓%) พื้นที่ ๑๒๐,๖๘๘ ไร่
- ผลงาน ๔๔๔ รายการ (๘๐.๕๘%) ๓๖.๐๔ ล้านไร่
- ผลงาน ๗๑ แห่ง (๗๐.๓๐%) ได้รับประโยชน์ ๖๙,๑๒๐ ราย
- ผลงาน บริหารจัดการได้ร้อยละ ๑๐๐
- ผลงาน ๑,๐๖๙.๔๒ ตัน (๑๑๙.๐๙%)
- ผลงาน ๒๔๓ รายการ (๖๗.๖๙%) พื้นที่ ๕๐๐,๕๑๑ ไร่

- จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๐๐ แห่ง พื้นที่ ๘๘,๙๙๑ ไร่ เกษตรกร ๗,๒๓๐ ครัวเรือน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๔ แห่ง (๙๔.๐๐%)
- พื้นที่ ๗๓,๒๓๒ ไร่ (๘๒.๒๙%)
- ครัวเรือนรับประโยชน์ ๖,๗๐๕ ครัวเรือน (๙๒.๗๔%)



เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ

เพื่อจัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา และปรับระดับพื้นที่ดิน



แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ : กรมพัฒนาที่ดิน



งบประมาณ

งบประมาณ ๓๘.๐๐๐๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๙๗๐๒ ล้านบาท ร้อยละ ๙๙.๙๒




เป้าหมายของโครงการ

- ป้องกันการชะล้างพังทลายดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๘,๑๖๐ ไร่

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการได้ ๑ แห่ง ตามเป้าหมาย พื้นที่ ๘,๑๖๐ ไร่



เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ



แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



งบประมาณ

งบประมาณ ๓๒๗.๕๑๒๐ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๓.๗๐๔๔ ล้านบาท ร้อยละ ๘๖.๖๒



เป้าหมายของโครงการ

- ปฏิบัติการฝนหลวง ๒๓๐ ล้านไร่
- ปริมาณน้ำฝนพื้นที่เกษตร ๑,๑๐๐ ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำฝนพื้นที่เขื่อน/อ่าง ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่เกษตรที่ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๘๐

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการได้ ๑๘๙.๐๗ ล้านไร่ (๘๒.๒๐%)
- ดำเนินการได้ ๑,๐๗๖.๑๒ ล้าน ลบ.ม. (๙๗.๘๓%)
- ดำเนินการได้ ๑๘๐.๐๔ ล้าน ลบ.ม. (๓๖.๐๑%)
- ดำเนินการได้ ร้อยละ ๘๐.๙๘ (๑๐๑.๒๓%)



เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง
และตัดแปรสภาพอากาศ
เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่
การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อน
กักเก็บน้ำ ในการบรรเทา
ภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติ
ให้แก่เกษตรกรและประชาชน
ผู้ใช้น้ำทั่วไป

