

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

งบประมาณ

งบประมาณ ๖๒,๕๘๕.๖๖๗๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓,๕๕๔.๓๒๐๒ ล้านบาท ร้อยละ ๕.๖๘



กรมชลประทาน

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมฝนหลวง และการบินเกษตร



๑. เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง โดยจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ พัฒนา การป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ

๒. เพื่อจัดรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม ที่สมบูรณ์ โดยการ จัดระบบ ชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียง ในไร่นา และปรับระดับพื้นที่ดิน

๓. เพื่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดิน อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงและตัดแปรสภาพอากาศ เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนกักเก็บน้ำ ในการบรรเทาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

- แหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๖๐๘ แห่ง
- ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ๒๖๑ แห่ง
- การจัดการงานชลประทาน ๕๕๑ รายการ
- งานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑๐๑ แห่ง
- บริหารจัดการน้ำชลประทาน ร้อยละ ๑๐๐
- งานปรับปรุงงานชลประทาน ๓๕๙ รายการ
- การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ๘๙๘ ตัน

- จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ๑๐๐ แห่ง

- ป้องกันการชะล้างพังทลายดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ ๘,๑๖๐ ไร่

- ปฏิบัติการฝนหลวง ๒๓๐ ล้านไร่
- ปริมาณน้ำฝน ๑,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม.

ผลการดำเนินงาน

- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๔๗๒ แห่ง ร้อยละ ๗๗.๖๓
- จัดซื้อจัดจ้าง ๔๙ รายการ ทำข้อผูกพัน ๑๙๘ รายการ
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๔๗๕ รายการ ร้อยละ ๘๖.๒๑
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๗๘ แห่ง ร้อยละ ๗๗.๒๓
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒๖๘ รายการ ร้อยละ ๗๔.๖๕
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๒ แห่ง ร้อยละ ๗๒
- อยู่ระหว่างเตรียมการ ๒๘ แห่ง ร้อยละ ๒๘

- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดำเนินการได้ ๖.๐๐ ล้านไร่ ร้อยละ ๒.๖๑
- ปริมาณน้ำฝน ๗.๐๐ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ๐.๔๔